

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA COLEGIO LEOPOLDO MOREIRA
END.: AVENIDA GOIÁS, PRAÇA CIVICA - CENTRO - SÃO SIMÃO/GO
REF.: SINAPI - 03/2021- DESONERADA; AGETOP - 11/2020 - DESONERADA

BDI OBRAS (%): 27,45%
LEIS SOCIAIS (%): 89,05%
ÁREA CONSTRUÍDA: 3.117,68 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	%
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.609,02	100%	-		-		-		1.609,02	0,31%
2	DEMOLIÇÃO	10.349,53	100%	-		-		-		10.349,53	2,03%
3	VERGAS E CONTRA-VERGAS	1.812,53	100%	-		-		-		1.812,53	0,35%
4	PILAR E VIGA	718,20	100%	-		-		-		718,20	0,14%
5	TELHADO	1.503,41	50%	1.503,41	50%	-		-		3.006,82	0,59%
6	ALVENARIA	-		1.732,96	100%	-		-		1.732,96	0,34%
7	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUT.	-		34.645,24	50%	34.645,24	50%	-		69.290,48	13,56%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	-		5.164,69	50%	5.164,69	50%	-		10.329,39	2,02%
9	REVESTIMENTO DE PISO	-		41.427,34	20%	62.141,00	30%	103.568,34	50%	207.136,68	40,54%
10	ESQUADRIAS	19.061,58	50%	19.061,58	50%	-		-		38.123,16	7,46%
11	ESPELHOS/ BARRAS APOIO	-		-		-		1.353,62	100%	1.353,62	0,26%
12	FORRO	-		15.165,46	50%	15.165,46	50%	-		30.330,92	5,94%
13	PINTURA	-		-		15.426,04	25%	46.278,12	75%	61.704,16	12,08%
14	REDE PLUVIAL	10.309,10	50%	10.309,10	50%	-		-		20.618,20	4,04%
15	LOUÇAS E METAIS	-		-		-		8.493,94	100%	8.493,94	1,66%
16	HIDROSSANITÁRIAS)	-		751,92	100%	-	0%	-		751,92	0,15%
17	ADMINISTRAÇÃO	9.927,50	25%	9.927,50	25%	9.927,50	25%	9.927,50	25%	39.710,00	7,77%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	-		-		-		3.841,50	100%	3.841,50	0,75%
CUSTO DA OBRA		55.290,87		139.689,20		142.469,94		173.463,02		510.913,03	
BDI		15.175,24		38.339,36		39.102,57		47.608,99		140.226,16	
TOTAL		70.466,11	10,82%	178.028,56	27,34%	181.572,51	27,89%	221.072,01	33,95%	651.139,18	

São Simão, 22 de julho de 2021

Isabela Cristina Souza de Oliveira
Eng. Civil – CREA 221319/D-MG

Paulo José Resende de Oliveira
Eng. Civil - CREA GO 7357/D