



Obra
CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Goiás
SBC - 05/2024 - Goiás
GOINFRA CIVIL -
02/2024 - Goiás

B.D.I.
26,55%

Encargos
 Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		14.882.44	14.882.44		
3	TRANSPORTE	100,00%	50,00%	50,00%	
		7.653.14	3.826.57	3.826.57	
4	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	50,00%	50,00%	
		449.62	224.81	224.81	
5	FUNDAÇÃO	100,00%	90,00%	10,00%	
		45.400.08	40.860.07	4.540.01	
6	ESTRUTURAL	100,00%		90,00%	10,00%
		59.839.69		53.855.72	5.983.97
7	HIDROSSANITARIO	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%
		46.547.30	6.982.10	23.273.65	16.291.56
8	ELETRICO	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%
		30.695.54	4.604.33	15.347.77	10.743.44
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%
		63.145.68	25.258.27	31.572.84	6.314.57
10	COBERTURA	100,00%		30,00%	70,00%
		90.519.09		27.155.73	63.363.36
11	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		24.030.24			24.030.24
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%		80,00%	20,00%
		41.572.85		33.258.28	8.314.57
13	FORRO	100,00%			100,00%
		2.497.27			2.497.27
14	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		22.274.81	5.568.70	11.137.41	5.568.70
15	PINTURA	100,00%			100,00%
		7.022.46			7.022.46
17	DIVERSOS	100,00%			100,00%
		12.440.52			12.440.52
18	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		28.362.40	9.643.22	9.359.59	9.359.59
Porcentagem			22,49%	42,94%	34,57%
Custo			111.850,51	213.552,37	171.930,25
Porcentagem Acumulado			22,49%	65,43%	100,0%
Custo Acumulado			111.850,50	325.402,88	497.333,13

Eng. Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO