



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1010.676-15/2013	Nº SICONV 794178	GESTOR MIN. DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO			MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO VILA BELA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - VILA BELA	REPASSE 222.469,67	CONTRAPARTIDA 59.876,27
				INVESTIMENTO 282.345,94	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mar-18 0,00%

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
								Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 222.469,67 CP. Financ. 59.876,27 Outros 0,00 Investimento 282.345,94	0,00 0,00 0,00 0,00	13.296,22 3.578,59 0,00 16.874,81	13.296,22 3.578,59 0,00 16.874,81	5,98%
1	Meta 1.	CALÇADAS	Licitado / Em Execução	488,21	m²	452/2015	1	16.874,81	-	16.874,81	16.874,81	100,00%
2	Meta 2.	CALÇADAS	Em Análise	6.876,56	m²			265.471,13	-	-	-	-

Local: São Simão/Go

Data: 08 de março de 2018

## Responsável Técnico

Nome: Ádila Batista de Souza  
Cargo: Engenheira Civil  
ART/RRT Fiscal.: 1020170209553 e 1020170228040

## Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Wilber Floriano Ferreira  
Cargo: Prefeito Municipal

## Responsável Social

Nome:  
Cargo:

## Responsável Financeiro

Nome: Sidiney Alves Souza Junior  
Cargo: Secretário de Finanças