



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
1012.640-79/2013	798922	MIN. DO TURISMO	TURISMO	TURISMO	OGU não-PAC		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)		
Município de São Simão/GO			São Simão/GO	Orla do Lago Azul			
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse	Contrapartida	Investimento
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS DE ACESSO NA ORLA DA PRAIA	210.868,13	16.227,81	227.095,94

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mar-18 0,00%

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
									Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL								210.868,13	0,00	130.684,52	130.684,52	61,97%
									16.227,81	0,00	10.057,11	10.057,11	
									0,00	0,00	0,00	0,00	
									227.095,94	0,00	140.741,63	140.741,63	
1	Meta	1.	CALÇADAS	Licitado / Em Execução	4.168,24	m²		1	140.741,63	-	140.741,63	140.741,63	100,00%
2	Meta	2.	CALÇADAS	Em Análise	2.237,86	m²			86.354,31	-	-	-	-

Local:

Data: 08 de março de 2018

Responsável Técnico

Nome: Ádila Batista de Souza
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.: 1020170209561 e 1020170228052

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Wilber Floriano Ferreira
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Sidneyy Alves Souza Junior
Cargo: Secretário de Finanças