


|   |               |   |
|---|---------------|---|
|  <div><div>Prefeitura de</div><div>São Simão</div><div>Administrando para o povo!</div><div>ADM. 2017 - 2020</div></div> |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO           |
|   |               | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                |
|   |               | RELAÇÃO DE CALÇADAS EXECUTADAS E A EXECUTAR |
|   |               | OBRA: CALÇADAS                              |
|   |               | SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO                       |
|   |               | LOCAL: VILA BELA, SÃO SIMÃO - GO            |
| ORÇAMENTO BASE: 10/2017   | DATA: 03/2018 | CONTRATO REPASSE Nº: 1010.676-15/2013       |
| REFERÊNCIA DE CUSTOS: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 (DESONERADA ) - OUT/2017  |               |   |

| ITEM          | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | DMT (KM) | PROJETO INICIAL/LICITADO |                   | EXECUTADO  |                  | A EXECUTAR |                                   |
|---------------|--|---------|----------|--------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------|
|               |  |         |          | QTD.                     | R\$ (BDI=24,23%)  | QTD.       | R\$ (BDI=24,23%) | QTD.       | R\$ (ORÇ. ATUALIZADO; BDI=27,45%) |
| <b>1</b>      | <b>CALÇADAS</b>  |         |          |                          |                   |            |                  |            |                                   |
| 1,1           | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M²      |          | 2,50                     | R\$ 925,50        | 2,50       | R\$ 925,50       | 0,00       | R\$ -                             |
| 1,2           | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO   | M²      |          | 813,90                   | R\$ 756,93        | 48,82      | R\$ 45,40        | 687,66     | R\$ 852,70                        |
| 1,3           | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³  | M³      |          | 40,70                    | R\$ 1.010,99      | 2,44       | R\$ 60,64        | 34,38      | R\$ 829,93                        |
| 1,4           | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - ENTULHO   | M³xKM   | 4,57     | 232,47                   | R\$ 316,16        | 14,16      | R\$ 19,26        | 196,41     | R\$ 265,15                        |
| 1,5           | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA | M³      |          | 81,39                    | R\$ 363,81        | 4,88       | R\$ 21,82        | 68,77      | R\$ 270,95                        |
| 1,6           | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA  | M³xKM   | 4,57     | 464,94                   | R\$ 632,32        | 27,83      | R\$ 37,85        | 392,88     | R\$ 530,31                        |
| 1,7           | PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL   | M²      |          | 8139,00                  | R\$ 31.823,49     | 488,21     | R\$ 1.908,91     | 6876,56    | R\$ 42.772,20                     |
| 1,8           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E = 5 CM                | M³      |          | 406,95                   | R\$ 220.892,46    | 24,41      | R\$ 13.250,05    | 343,83     | R\$ 206.335,82                    |
| 1,9           | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO   | M²      |          | 0,00                     | R\$ -             | 0,00       | R\$ -            | 30,38      | R\$ 2.542,81                      |
| 1,10          | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR   | M²      |          | 8139,00                  | R\$ 10.092,36     | 488,21     | R\$ 605,38       | 6876,56    | R\$ 11.071,26                     |
| <b>TOTAL:</b> |  |         |          | <b>R\$</b>               | <b>266.814,02</b> | <b>R\$</b> | <b>16.874,81</b> | <b>R\$</b> | <b>265.471,13</b>                 |

Responsável Técnico: Ádila Batista de Souza  
CREA: 203.305/D MG,GO