



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação
1038.215-67

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID / PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF
SÃO SIMÃO, GO

Localidade
DISTRITO ITAGUAÇU, MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, GO

Proponente
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, GO

Objeto
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Empreendimento/Apêndice
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS

METN/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	710.864,53	100,00%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	821,13	0,12%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	43.590,59	6,13%	34,00	34,00	33,00	67,00	33,00	100,00	100,00	100,00
1.3	TERRAPLENAGEM	3.680,15	0,52%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	14.592,07	2,05%	100,00	100,00	61,88	100,00	61,88	100,00	100,00	100,00
1.5	RECAPEAMENTO ASFALTICO	509.098,34	71,62%	17,52	17,52	-	17,52	82,48	100,00	100,00	100,00
1.6	DRENAGEM	122.155,73	17,18%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.7	CALÇADAS	3.347,36	0,47%	100,00	100,00	48,80	100,00	48,80	100,00	-	100,00
1.8	SINALIZAÇÃO	13.579,16	1,91%	2,40	2,40	47,27	55,57	44,43	100,00	-	100,00
	Total (%):			8,30	8,30	47,27	55,57	44,43	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	710.864,53	100,00%	58.989,09	58.989,09	336.041,58	395.030,67	315.833,86	710.864,53	-	710.864,53

SÃO SIMÃO, GO, 04 de setembro de 2019

Local/Data

ADILA BATISTA DE SOUZA
CREA/CAU: 203.305/D MG, GO

WILBER FLORIANO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL