



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062077-33	Nº SICONV 879412/2018	PROPONENTE TOMADOR SÃO SIMAO - FMS FUNDO MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DAS ENFERMARIAS FEMININAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP	258.058,98	% Período:	3,59%	4,99%	4,73%	31,91%	18,12%	36,66%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.804,90	% Período:	3,59%	4,99%	4,73%	31,91%	18,12%	36,66%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.398,15	% Período:	84,57%	15,43%										
1.3.	VEDAÇÃO	10.637,80	% Período:		100,00%										
1.4.	ESQUADRIAS	29.480,37	% Período:			25,01%			74,99%						
1.5.	COBERTURA	49.824,14	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.432,98	% Período:			77,95%			22,05%						
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23.163,85	% Período:						100,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.581,38	% Período:						100,00%						
1.9.	REVESTIMENTOS PAREDE	26.480,58	% Período:				100,00%								
1.10.	REVESTIMENTOS PISO	36.186,60	% Período:				5,38%	94,62%							
1.11.	TETO	6.692,40	% Período:					100,00%							
1.12.	PINTURA	17.827,37	% Período:					19,67%	80,33%						
1.13.	LIMPEZA FINAL	548,46	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 258.058,98				%:	3,59%	4,99%	4,73%	31,91%	18,12%	36,66%					
				Repasso:	8.963,99	12.479,03	11.833,49	79.764,98	45.299,51	91.659,00					
				Contrapartida:	288,96	402,28	381,46	2.571,30	1.460,27	2.954,71					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	9.252,95	12.881,30	12.214,96	82.336,27	46.759,79	94.613,71					
				%:	3,59%	8,58%	13,31%	45,22%	63,34%	100,00%					
				Repasso:	8.963,99	21.443,02	33.276,51	113.041,49	158.341,00	250.000,00					
				Contrapartida:	288,96	691,24	1.072,70	3.644,00	5.104,27	8.058,98					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	9.252,95	22.134,25	34.349,21	116.685,48	163.445,27	258.058,98					

SÃO SIMÃO/GO

Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jéssica Drigo Gonzaga

CREA/CAU: 1013482220D/GO

ART/RRT: 1020210134560