

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO

END.: AVENIDA BRASIL,8, BAIRRO CENTRO, SÃO SIMÃO-GO

REF.: SINAPI - 10/2021- DESONERADA; TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - COM DESPESAS

BDI OBRAS (%): 25,00%

LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

ÁREA CONSTRUÍDA: 208,69m<sup>2</sup>

DATA: 12/04/22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	%
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.300,04	100%	-		-		-		-		-		39.300,04	8,03%
2	TRANSPORTE	160,70	16,6%	160,70	16,6%	160,70	16,6%	160,70	16,6%	160,70	16,6%	164,58	17,0%	968,09	0,20%
3	SERVIÇO EM TERRA	2.326,51	100,0%											2.326,51	0,48%
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	16.258,51	100%	-		-		-		-		-		16.258,51	3,32%
4	ESTRUTURA	29.393,96	40%	29.393,96	40%	14.696,98	20%	-		-		-		73.484,89	15,02%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		4.906,60	20%	9.813,20	40%	4.906,60	20%	-		4.906,60	20,0%	24.532,99	5,01%
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-		-		4.493,63	30%	4.493,63	30%	4.493,63	30,0%	1.497,88	10,0%	14.978,78	3,06%
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	-		6.118,41	20%	12.236,82	40%	6.118,41	20%	3.059,21	10,0%	3.059,21	10,0%	30.592,05	6,25%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		3.654,70	80%	913,67	20%	-		-		-		4.568,37	0,93%
9	ESTRUTURA MADEIRA	-		-		3.243,88	20%	12.975,51	80%	-		-		16.219,39	3,31%
10	COBERTURAS	-		-		-		9.489,70	80%	2.372,43	20,0%	-		11.862,13	2,42%
11	ESQUADRILHA	-		-		-		9.256,53	50%	9.256,53	50,0%	-		18.513,05	3,78%
12	VIDRO	-		-		-		1.468,92	10%	8.813,52	60,0%	4.406,76	30,0%	14.689,20	3,00%
13	REVESTIMENTO PAREDE	-		-		-		18.872,26	60%	12.581,50	40,0%	-		31.453,76	6,43%
14	REVESTIMENTO PISO	-		-		-		15.358,35	60%	10.238,90	40,0%	-		25.597,25	5,23%
15	FERRAGENS	-		-		-		285,87	20%	1.143,47	80,0%	-		1.429,34	0,29%
16	ADMINISTRAÇÃO	7.522,39	16,6%	7.522,39	16,6%	7.522,39	16,6%	7.522,39	16,6%	7.522,39	16,6%	7.703,65	17,0%	45.315,60	9,26%
17	PINTURA	-		-		-		2.273,82	10,0%	9.095,28	40,0%	11.369,11	50,0%	22.738,21	4,65%
18	DIVERSOS	-		-		-		-		37.804,16	40,0%	56.706,23	60,0%	94.510,39	19,31%
CUSTO DA OBRA		94.962,11		51.756,75		53.081,27		93.182,69		106.541,72		89.814,01		489.338,55	
BDI		23.741,36		12.939,64		13.270,78		23.296,49		26.636,36		22.454,29		122.338,93	
TOTAL		118.703,47	19,41%	64.696,39	10,58%	66.352,06	10,85%	116.479,18	19,04%	133.178,08	21,77%	112.268,30	18,35%	611.677,48	

São Simão, 12 de abril de 2022

Thalles Augusto Nascimento Medeiros  
Eng. Civil – CREA 1019755709/D-GO