



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1012.640-79/2013	Nº SICONV 798922	GIGOV	GESTOR 7130 MIN. DO TURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 31/12/2013
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO			MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO ORLA DO LAGO AZUL	OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:							ÁREA VERDE 10	QUADRA 34	ÁREA VERDE 05 E QUADRA 35	QUADRAS 46 E 47	ÁREA VERDE 08		
Valor Total do Orçamento: R\$ 86.354,31							1	2	3	4	5	6	
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos						
Meta	1.1	CALÇADAS											
Serviço	1.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M²	223,79	1,24	277,50		40,43	43,67	42,52	47,67	49,49	
Serviço	1.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - ENTULHO	M³	11,19	24,14	270,13	2-LIMPEZA INICIAL	2,02	2,18	2,13	2,38	2,47	
Serviço	1.1.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA	M³XKM	78,33	1,35	105,75	3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	14,15	15,29	14,88	16,69	17,32	
Serviço	1.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA	M³	22,38	3,94	88,18	3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	4,04	4,37	4,25	4,77	4,95	
Serviço	1.1.5	PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL	M³XKM	156,65	1,35	211,48	3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	28,30	30,57	29,76	33,37	34,64	
Serviço	1.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E = 5 CM	M²	2.237,86	6,22	13.919,49	3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	404,34	436,72	425,20	476,72	494,88	
Serviço	1.1.7	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M³	111,90	600,12	67.152,31	3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	20,22	21,84	21,26	23,84	24,75	
Serviço	1.1.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR	M²	8,68	83,70	726,52	4-CALÇAMENTO	0,62	1,24	2,48	1,86	2,48	
Serviço	1.1.9		M²	2.237,86	1,61	3.602,95	4-CALÇAMENTO	404,34	436,72	425,20	476,72	494,88	

SAO SIMAO/GO, 05 de março de 2018  
Local e Data

Responsável Técnico: Adila Batista de Souza  
CREA / CAU: 203.305/D MG,GO