

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REABILITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TIPO: MICROREVESTIMENTO E PMIF

LOCAL: Distrito de Itaguauçu - São Simão - GO

ÁREA: 53.346,43 m²

BDI: 26,24%



REFERENCIA: Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras De Arte Especiais - Mar/18- Com Desoneração (T135)

ITEM	CÓDIGO AGETOP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
								VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES (A + B)														
1.1	42110	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL - TIPO A2	und	1,00	75.622,76	75.622,76	14,66%	25.205,07	33,33%	25.205,07	33,33%	25.212,63	33,34%			
1.2	42210	CANTEIRO DE OBRAS - TIPO A2	und	1,00	70.196,08	70.196,08	13,60%	23.396,35	33,33%	23.396,35	33,33%	23.403,37	33,34%			
1.3	42310	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2	und	1,00	68.970,72	68.970,72	13,37%	34.485,36	50,00%	-		34.485,36	50,00%			
2.0		REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - MICROREVESTIMENTO			-	0,00										
2.1	40425	REMOÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA(EXCETO TRANSPORTE)	m ³	293,41	6,56	1.924,74	0,37%	962,37	50,00%	962,37	50,00%	-				
2.2	40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO (DMT = 3,0 KM)	m ³ x km	880,22	2,01	1.769,23	0,34%	884,62	50,00%	884,62	50,00%	-				
2.3	42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	m ³	80,02	256,02	20.486,63	3,97%	10.243,32	50,00%	10.243,32	50,00%	-				
2.4	42406	REMENDO PROF. C/ P.M.F. (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT. BETUM.) (BC)	m ³	213,39	253,17	54.022,87	10,47%	27.011,43	50,00%	27.011,43	50,00%	-				
	44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) - 5 km	m ³ x km	800,20	1,96	1.568,39	0,30%	784,19	50,00%	784,19	50,00%	-				
2.5	42491	USINAGEM PMIF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC)(TAPA BURACO)	m ³	133,37	127,81	17.045,52	3,30%	8.522,76	50,00%	8.522,76	50,00%	-				
2.6	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URBANA) (TAPA BURACO E REMENDO PROF+PISTA)	m ²	56.013,76	0,35	19.604,81	3,80%	980,24	5,00%	8.822,17	45,00%	9.802,41	50,00%			
2.7	44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA(PAV.URB)-(T BURACO E REM PROF)	T.KM	3.147,44	1,55	4.878,53	0,95%	2.439,27	50,00%	2.439,27	50,00%	-				
2.8	44211	MICROREVESTIMENTO À FRIO - 1,0CM S/COMP (PAV.URBANA)	m ²	53.346,43	3,29	175.509,77	34,01%	-		87.754,88	50,00%	87.754,88	50,00%			
2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ADITIVO - MICROREV DT=286KM GOIÂNIA)	T.KM	5.034,84	0,87	4.380,31	0,85%	-		-		-				

2010 José Rosário da Silva
CR:24-GO 735710

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REABILITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TIPO: MICROREVESTIMENTO E PMF

LOCAL: Distrito de Itaguacu - São Simão - GO

ÁREA:

53.346,43 m²

BDI: 26,24%

REFERENCIA: Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras De Arte Especiais - Mar/18- Com Desoneração (T135)



ITEM	CÓDIGO AGETOP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3	
								VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)	VALOR	PORC (%)
2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (MICRO + PMF REMENDOS) DT=24KM	m ³ x km	32,01	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	50,00%	-	-	50,00%
2.11	40480	FORNECIMENTO DE CM-30 (REMENDO PROFUNDO)	t	18,67	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C (PMF)	t	22,41	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C (PINTURA DE LIGAÇÃO)	t	102,96	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO (MICROREVESTIMENTO)	t	-	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
				preço / m2 (R\$/m ²) =	9,67	TOTAL	515.980,36	100,00%	134.914,97	26,15%	196.026,42	37,99%	180.658,65	35,01%	

São Simão - GO, 19 de junho de 2020


 Adão José Resende de Oliveira
 CREIA-GO 735710